

# 监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 12 日

天气：阴

星期：一

气温：0-11℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A2 屋面直流电缆敷设。 2、检查 A2 屋面组件安装，发现 1 处组件压块未卡到位，现场要求整改。 3、要求整理屋面垃圾，尽快清理。 4、要求施工人员正确佩戴安全帽。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、A2 屋面直流电缆敷设 2、A2 屋面组件安装 施工人数 11 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：