

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：六

气温：-3-3℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚雨水沟固定质量，符合设计及规范要求。 2、检查导轨安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查车棚路面整平，夯实质量，符合设计及规范要求。 4、检查车棚排水管安装质量，符合设计及规范要求。 5、检查车棚路面打孔穿插钢筋质量情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚雨水沟紧固。 2、四期导轨安装。 3、车棚路面整平，夯实。 4、车棚路面打孔穿插钢筋。 5、车棚排水管安装。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员15人		
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	

附图 6 张：

