

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 19 日

天气：晴

星期：一

气温：0-9℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚垃圾清理质量情况。 2、检查导轨紧固质量，符合设计及规范要求。 3、检查车棚基础附近砌砖恢复质量，符合设计及规范要求。 4、检查五、六期夹具组装质量情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发新能源有限公司	1、车棚垃圾清理。 2、四期导轨紧固。 3、车棚基础附近砌砖恢复。 4、五、六期夹具组装。	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施工人员23人 铲车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	

附图 4 张：

