

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 21 日

天气：晴

星期：三

气温：2-10℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚电缆沟整平、夯实情况。 2、检查导轨紧固质量，符合设计及规范要求。 3、检查车棚基础附近砌砖恢复质量，符合设计及规范要求。 4、检查五、六期夹具组装质量情况 5、检查车棚直流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。 6、安全旁站五、六期夹具导轨吊装。 7、检查车棚排水管安装质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发新能源有限公司	1、车棚直流电缆敷设。 2、三期导轨紧固。 3、车棚基础附近砌砖恢复。 4、五、六期夹具组装。 5、车棚五、六期夹具、导轨吊装。 6、车棚电缆沟整平、夯实 7、车棚排水管安装。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员18人	
其 它 事 项		
本 日 现 场、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	

附图 7 张:

