

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：二

气温：0-7℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚逆变器桥架安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查车棚路面清理情况。 3、检查五期六期夹具安装质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发新能源有限公司	1、车棚逆变器桥架安装。 2、车棚路面清理。 3、五期六期夹具安装。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员10人	
其 它 事 项		
本 日 现 场、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	

附图 2 张:

