

# 监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 3 日

天气：阵雨

星期：六

气温：5-7℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚横梁及斜梁吊装和安装质量，符合设计及规范要求。 2、安全旁站车棚横梁及斜梁安装。 3、学习规范，查阅图纸，整理前期资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 新 能 源 有 限 公 司	1、车棚横梁及斜梁吊装和安装。 2、下午下雨现场无人施工
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员17人 吊 车一 台	
其 它 事 项		
本 日 现 场、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：赵旭超	