

监 理 日 志

日期：2023 年 1 月 1 日

天气：晴

星期：日

气温：3-7℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚钢结构刷底漆质量，符合设计及规范要求。 2、安全旁站组件吊装及分散情况。 3、检查五期六期导轨安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查车棚照明系统安装质量，符合设计及规范要求。 5、检查一期到四期电缆井砌砖质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚钢结构刷底漆。 2、车棚照明系统安装。 3、五期六期导轨安装。 4、一期到四期组件吊装及分散。 5、一期到四期电缆井砌砖。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工 人员26人 叉车1台 吊车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	

附图 5 张：

