

监 理 日 志

日期：2023 年 1 月 7 日

天气：晴

星期：六

气温：3-14℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站一期到四期组件吊装及分散。 2、检查五期六期导轨紧固及连接件安装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发新能源有限公司	1、一期到四期组件吊装及分散。 2、五期六期导轨紧固及连接件安装。	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施工人员23人 吊车2台 叉车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	

附图 2 张：

