

监 理 日 志

日期：2023 年 2 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温：0-10℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚基础底筋及钢筋笼绑扎质量，符合设计及规范要求 2、检查一期到四期桥架弯头制作及固定质量，符合设计及规范要求 3、检查车棚基础定位放线质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 新 能 源 有 限 公 司	1、车棚基础底筋及钢筋笼绑扎 2、一期到四期桥架弯头制作及固定 3、车棚基础定位放线
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 11 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：赵旭超	

附图 3 张:

