

监 理 日 志

日期：2023 年 3 月 3 日

天气：晴

星期：五

气温：5-14℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查一期到四期走道板导轨安装及固定质量，符合设计及规范要求 2、检查车棚基础回填夯实质量，符合设计及规范要求 3、检查一期到四期走道板连接处焊接质量，符合设计规范要求 4、检查车棚立柱调平及安装质量，符合设计及规范要求		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、一期到四期走道板导轨安装及固定 2、车棚基础回填夯实 3、车棚立柱调平及安装 4、一期到四期走道板连接处焊接	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员20人 挖 掘 机1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	

附图 4 张：

