

监 理 日 志

日期：2023 年 3 月 4 日

天气：晴

星期：六

气温：7-18℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查五期，六期逆变器支架制作安装质量，符合设计及规范要求 2、检查车棚基础接地扁铁焊接质量，符合设计及规范要求 3、检查车棚立柱横梁及斜梁安装质量，符合设计规范要求 4、安全旁站一期到四期屋面垃圾吊装，五期、六期逆变器，圆钢，桥架吊装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发新能源有限公司	1、五期，六期逆变器支架制作安装 2、车棚基础接地扁铁焊接 3、车棚立柱横梁及斜梁安装 4、一期到四期屋面垃圾吊装，五期、六期逆变器，圆钢，桥架吊装
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员20人 叉车1台 吊车1台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	

附图 4 张:

