

监 理 日 志

日期：2023 年 4 月 18 日

天气:晴

星期：二

气温: 19-32℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查五期六期垃圾清理情况。 2、检查一期到四期交流电缆制作安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查一期到四期垃圾清理情况。 4、检查高压电缆进程卸货质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、五期六期垃圾清理 2、一期到四期垃圾清理 3、高压电缆进程卸货 4、一期到四期交流桥架制作安装	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员11人	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	

附图 4 张：

