

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 01 日

天气：多云

星期：二

温度：21/15℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 4#屋顶支墩分散摆放情况。 3、参与项目图纸会审和技术交底会议，参与项目的首次会议。 4、整理监理前期资料，对施工单位前期资料进行审查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 信 基 建 设 有 限 公 司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对项目部进行进设布置五牌一图和办公区域。 3、对 4#屋顶组件进行支墩吊运分散，完成约 35%。 4、参与图纸会审和技术交底会议，参与项目的首次会议。 5、施工人员 10 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其 它 事 项	设计方对参建单位进行图纸设计交底和讨论施工单位的疑问。	
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	