

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：二

温度：23/9℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、继续查看 4#屋顶支墩和防水卷材分散摆放情况。 3、整理监理前期资料，对施工单位前期资料进行审查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 信基 建设 有限 公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 4#屋顶进行支墩和防水卷材分散，完成约 60%。 3、施工人员 10 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其 它 事 项	夹具到货一批次。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 