

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 13 日

天气：小雨转阴

星期： 日

温度：18/12℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 4#屋顶支墩和防水卷材分散摆放情况。 3、查看 8#屋顶夹具安装情况。 4、整理监理前期资料，对施工单位前期资料进行审查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 4#屋顶进行支墩和防水卷材分散，完成 100%。 3、对 8#屋顶进行夹具安装，完成约 35%。 3、施工人员 10 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平