

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 16 日

天气：阴

星期：三

温度：18/10℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                  |                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、施工现场安全和防疫检查。<br>2、查看 6#和 7#屋顶夹具导轨吊装情况（旁站）。<br>3、查看 1#屋顶支墩吊装的情况（旁站）。<br>4、整理资料。 |                                                                                                                         |
| 施工情况     | 施工单位                                                                             | 施工内容及进度                                                                                                                 |
|          | 浙江信基建设有限公司                                                                       | 1、协调进度、防疫和安全等事宜。<br>2、继续对 7#屋顶进行夹具安装，完成约 30%。<br>3、对 1#屋顶进行支墩，6#和 7#屋顶进行夹具导轨吊装。<br>3、施工人员 12 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。 |
| 其它事项     | 导轨到货一车。夹具压块到货一批次。                                                                |                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员 |                                                                                  | 戚 平                                                                                                                     |
| 记录人：戚 平  |                                                                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                  |