

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 21 日

天气：多云

星期：二

温度：20/11℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 7#屋顶导轨安装情况，6#屋顶导轨分散情况。 3、查看 1#支墩卷材就位情况。查看储能基础开挖勘查情况。 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 信基 建设 有限 公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 6#和 7#屋顶进行导轨分散和安装。 3、对储能基础进行开挖勘查，对地下雨水收集池大致位置进行摸底，已初步确定。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其 它 事 项	支架到货一车（只有檩条若干件）	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平