

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 22 日

天气：阴

星期：二

温度：19/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 6#和 7#屋顶导轨安装情况。 3、查看 5#支墩覆土基坑卷材和无纺布铺垫处理情况。 4、与业主查看储能基础下方雨水收集池位置，对本基础位置做最终确认。 5、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 6#和 7#屋顶进行导轨安装，7#完成 85%，6#完成约 45%。 3、与业主、监理对储能基础进行勘查，对地下雨水收集池大致位置进行摸底，对本基础位置做最终确认。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平