

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 24 日

天气：多云

星期：四

温度：20/12℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 6#屋顶导轨安装情况。 3、查看 2#配电房基础立柱砌筑抹灰情况。 4、，组织每周例会，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 6#屋顶进行导轨安装，6#完成约 75%。 3、对 2#配电房基础进行立柱砌筑和抹灰。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	