

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 25 日

天气：多云

星期：五

温度：22/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 3#配电房基础立柱继续砌筑情况。 3、查勘 6#彩钢瓦屋顶导轨安装情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、开始对 3#配电房基础进行定位放线。 3、对 6#彩钢瓦屋顶导轨进行安装，基本完成。 3、施工人员 12 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项	支架到货一车。	
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	