

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 28 日

天气：多云转小雨

星期：二

温度：21/12℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 3#配电房基础立柱继续砌筑情况。 3、查看 1#-4#屋顶支架吊运情况（旁站）。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 3#配电房基础进行立柱砌筑。 3、对 1#-4#屋顶支架进行吊运，基本完成。 3、施工人员 15 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平