

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 03 日

天气：小雨

星期：六

温度：10/5℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 3#配电房架空层和圈梁支模情况。查看 2#配电房承重柱砌筑情况。 3、因下雨屋顶没有施工。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对 3#配电房架空层和圈梁进行支模，完成约 50%。对 2#配电房承重柱进行砌筑，完成后收尾。 3、因下雨屋顶没有。 4、施工人员 15 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	