

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 06 日

天气：多云转晴

星期：二

温度：12/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 2#配电房架空层和圈梁支模情况。 3、查看 6#、7#和 8#屋顶接地扁钢和桥架吊运情况（旁站）。 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对 2#配电房架空层和圈梁进行支模，基本完成。 3、对 6#、7#和 8#屋顶接地扁钢和桥架进行吊运。 4、施工人员 15 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其 它 事 项	配电房和储能设备基础用各种规格钢筋进场一批。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平