

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 08 日

天气：阴

星期：四

温度：15/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 2#配电房架空层和圈梁钢筋绑扎情况。查看储能设备基础底板放线情况。 3、查看 6#和 7#屋顶接地扁钢焊接情况。查看 3#和 4#屋顶支架安装情况。 4、组织召开监理例会，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对 2#配电房架空层和圈梁进行钢筋绑扎，基本完成。 3、对 6#和 7#屋顶进行接地扁钢焊接和 3#4#屋顶支架安装。 4、施工人员 15 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平