

# 监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 10 日

星期：六

天气：阴

温度：14/7℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、施工现场安全和防疫检查。<br>2、查看 3#配电房架空层和圈梁钢筋绑扎情况。查看 3#配电房接地扁钢焊接情况。查看 1#和 4#屋顶支架安装情况。<br>3、协调组件进行到货检测事宜。<br>4、整理资料。 |                                                                                                                                                                                 |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                       | 施工内容及进度                                                                                                                                                                         |
|          | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                                               | 1、协调进度、防疫和安全等事宜。<br>2、对 3#配电房架空层和圈梁进行钢筋绑扎，完成约 80%。<br>3、对 3#配电房进行接地扁钢焊接，完成约 40%。和 1#4#屋顶支架安，完成约 60%。<br>4、配合进行组件到货检测，完成抽检 80 块组件 EL 测试。<br>5、施工人员 15 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。 |
| 其它事项     | 组件到货两车共 1860 块。                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                            | 戚 平                                                                                                                                                                             |
| 记录人：戚 平  |                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                                                                          |