

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 11 日

天气：多云

星期：日

温度：11/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 2#和 3#配电房架空层和圈梁混凝土浇筑情况（旁站）。 3、查看 8#屋顶组件吊运分散摆放情况（旁站）。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对 2#和 3#配电房架空层和圈梁进行混凝土浇筑。 3、对 8#屋顶组件进行吊运分散摆放。 4、施工人员 15 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项	组件到货一车共 930 块。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平