

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 12 日

天气：晴转多云

星期：二

温度：11/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#配电房架空层承重柱砌筑情况。查看储能设备基础底板砼浇筑情况（旁站）。 3、查看 8#屋顶组件安装情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#配电房架空层承重柱进行砌筑。对储能设备基础基坑底板进行砼浇筑。 3、对 8#屋顶进行组件安装，完成约 20%。 4、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平