

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 15 日

星期：四

天气：晴

温度：11/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看储能设备基础支模情况。 3、查看 6#屋顶组件吊运分散摆放情况（旁站）。 4、组织召开每周例会，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对储能设备基础进行支模，完成约 35%。 3、对 6#屋顶组件进行吊运分散摆放。 4、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项	组件到货三车 82 箱共 $1860+620+62=2542$ 块。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平