

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 18 日

天气：晴

星期：日

温度：4/-4℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#配电房架空层支模和钢筋绑扎情况。 3、查看 6#和 7#屋顶组件安装固定情况。查看 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架安装情况。 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#配电房架空层进行支模和钢筋绑扎，基本完成。 3、对 6#和 7#屋顶组件进行安装。对 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架进行安装。 4、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其 它 事 项	光伏线缆到货一车 20 卷约 80000 米。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平