

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 20 日

天气：晴

星期：二

温度：13/-2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#配电房南侧至 2#配电房南侧电缆沟开挖并进行电力管敷设情况。 3、查看 4#和 7#屋顶组件安装固定情况。查看 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架安装情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#配电房南侧至 2#配电房南侧电缆沟进行开挖并电力管敷设，基本完成。 3、对 4#和 7#屋顶组件进行安装。对 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架进行安装。 4、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平