

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 22 日

天气：晴

星期：三

温度：7/-2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看土建现场收拾卫生材料情况。查看园区高压配电房外侧开挖电缆沟及砌筑情况。 3、查看 2#和 6#屋顶组件安装固定情况。查看 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架安装情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#、2#和 3#配电房南侧进行卫生清理，基本完成。对园区高压配电房外侧进行电缆沟开挖和砌筑。 3、对 2#和 6#屋顶组件进行安装。对 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架进行安装。 4、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	