

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 24 日

天气：晴

星期：六

温度：8/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看园区高压配电房外侧电缆沟和 5#厂房下方电缆井砌筑情况。 3、查看 1#和 6#屋顶组件安装固定情况。查看 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架安装情况。 4、整理资料，整理编写周报。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对园区高压配电房外侧电缆沟和 5#厂房下方电缆井进行砌筑，完成约 60%。 3、对 1#和 6#屋顶组件进行安装，完成约 40%。对 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架进行安装，完成约 45%。 4、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平