

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 26 日

星期：二

天气：多云

温度：8/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1-4#屋顶更换不合格前支墩吊运和 5#屋顶组件吊运情况（旁站）。 3、查看 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架安装情况。查看 7#屋顶接地焊接情况。 4、园区高压配电房进线空及架空板现浇砼。 5、整理资料，整理编写周报。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对园区高压配电房进线空及架空板现进行砼浇筑。 3、对 1-4#屋顶更换不合格前支墩吊运和 5#屋顶组件吊运。对 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架进行安装。 4、对 7#屋顶接地进行焊接。 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平