

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 30 日

星期：五

天气：阴

温度：8/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 3#和 4#屋顶光伏线缆敷设情况。查看 1#屋顶前排支墩支架安装情况。 3、查看 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架安装情况。 4、查看电气柜、变压器和 SVG 到货卸车情况。 5、组织每周例会，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 3#和 4#屋顶进行光伏线缆敷设，完成。对 1#屋顶前排支墩更换和支架安装，完成。 3、对 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架进行安装，完成约 75%。 4、对电气柜、变压器和 SVG 到货进行卸车。 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项	电气柜、变压器和 SVG 到货各一车。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	