

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 04 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：10/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#2#屋顶组件之间接地线连接安装情况。 3、查看 1#2#3#配电房接地焊接安装情况。 4、查看 5#屋顶支架组件安装情况。协调组件安装后 EL 检测的事宜(砣屋顶)。 5、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#2#3#配电房进行接地焊接安装，完成。 3、对 1#2#屋顶组件之间进行接地线连接安装，完成。 4、对 5#屋顶组件进行安装。完成约 25%。 5、配合检测人员到场对组件进行安装后 EL 检测（砣屋顶）。 6、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	