

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 11 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：17/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 4#、6#-8#屋顶施工垃圾清理情况。 3、查看 3#4#屋顶接地焊接情况。 4、查看 1-4#6#8#屋顶低压线缆终端制作情况。 5、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 4#、6#-8#屋顶施工垃圾进行清理，完成。 3、对 3#4#屋顶进行接地焊接，完成约 70%。 4、对 1#-4#6#8#屋顶低压线缆终端进行制作，完成。 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	