

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 12 日
星期：四

天气：多云转晴
温度：22/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#-4#屋顶施工垃圾清理情况。 3、查看 2#3#配电房变压器低压侧线缆终端制作情况。 4、组织本周例会，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#-4#屋顶施工垃圾进行清理，完成。 3、对 2#3#配电房变压器低压侧线缆终端进行制作，完成。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	