

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 05 日

天气：阴

星期： 日

温度：10/5℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#配电房二次线缆连接和调试情况，查看 3#4#屋顶直流线接头制作和接地防腐刷漆情况。 3、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、3#4#屋顶进行直流线缆接头制作和接地防腐刷漆。 3、1#配电房进行二次线缆连接和调试。 4、施工人员 5 人，管理人员 5 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平