

# 监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 06 日

天气：阴小雨

星期：二

温度：11/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

|          |                                                       |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、施工现场安全检查。<br>2、因下雨，室外没有施工；1#配电房进行二次设备调试。<br>3、整理资料。 |                                                                                     |
| 施工情况     | 施工单位                                                  | 施工内容及进度                                                                             |
|          | 浙江慈农电力发展有限公司                                          | 1、协调进度和安全等事宜。<br>2、因下雨，室外没有施工；1#配电房进行二次设备调试。<br>3、施工人员 8 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。 |
| 其它事项     |                                                       |                                                                                     |
| 本日现场监理人员 |                                                       | 戚 平                                                                                 |
| 记录人：戚 平  |                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                              |