

# 监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 08 日

天气：阴转中雨

星期：三

温度：10/5℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 监理工作情况   | 1、施工现场安全检查。<br>2、查看 5#屋顶光伏直流线缆接头制作情况。<br>3、查看 2#、3#、5#和 8#屋顶通讯线缆敷设情况。<br>4、继续查看配电房二次调试的情况。<br>5、整理资料。      |  |
| 施工情况     | 施工单位   | 施工内容及进度  |
|          | 浙江慈农电力发展有限公司   | 1、协调进度和安全等事宜。<br>2、对 5#屋顶进行光伏直流线缆接头制作，基本完成。<br>3、对 2#、3#、5#和 8#屋顶进行通讯线缆敷设，基本完成。<br>4、继续对配电房进行二次调试。<br>5、施工人员 13 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。 |
| 其它事项     |  |  |
| 本日现场监理人员 | 戚平   |  |
| 记录人：戚平   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |  |