

# 监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 15 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：10/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 5#屋顶接地系统焊接制作和组串接地连接线安装情况。 3、查看 3#-4#屋顶水平桥架盖盖板安装情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 5#屋顶进行接地系统焊接制作，完成约 55%。进行组串接地连接线安装，基本完成。 3、对 3#-4#屋顶水平桥架盖盖板安装，基本完成。 4、施工人员 13 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	