

# 监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 16 日

天气：晴

星期：四

温度：8/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 监理工作情况   | 1、施工现场安全检查。<br>2、查看 5#屋顶接地系统焊接制作和组串接地连接线安装情况。<br>3、查看配电房对点和后台调试情况。配合供电公司进行初步验收。<br>4、组织每周例会，整理资料。          |   |
| 施工情况     | 施工单位   | 施工内容及进度   |
|          | 浙江慈农电力发展有限公司   | 1、协调进度和安全等事宜。<br>2、对 5#屋顶进行接地系统焊接制作，进行组串接地连接线安装，基本完成。<br>3、对配电房和供电公司进行对点和后台调试。配合供电公司进行初步验收。<br>4、施工人员 13 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。 |
| 其它事项     |  |   |
| 本日现场监理人员 | 戚平   |   |
| 记录人：戚平   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |   |