

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 18 日
星期：六

天气：晴
温度：22/6℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 6#-8#屋顶清洗系统安装情况。查看 1#-4#屋顶施工垃圾清理情况。 3、查看逆变器与配电房后台通讯调试情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 6#-8#屋顶进行清洗系统安装，完成 30%。 3、对逆变器与配电房后台通讯进行调试。基本完成。 4、施工人员 13 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	