

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 19 日
星期： 日

天气：阴
温度：16/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 6#-8#屋顶清洗系统安装情况。查看 6#-8#屋顶（彩钢瓦屋顶）检修通道边框角钢材料摆放情况。 3、查看逆变器与配电房后台通讯调试情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 6#-8#屋顶进行清洗系统安装，完成约 50%。对 6#-8#屋顶（彩钢瓦屋顶）进行检修通道边框角钢材料摆放，完成约 60% 3、对逆变器与配电房后台通讯进行调试，完成。 4、施工人员 8 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	