

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 20 日
星期：二

天气：晴
温度：10/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 6#-8#屋顶清洗系统安装情况。 3、查看 6#-8#屋顶（彩钢瓦屋顶）检修通道边框角钢材料分散摆放情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 6#-8#屋顶进行清洗系统安装，完成约 70%。对 6#-8#屋顶（彩钢瓦屋顶）进行检修通道边框角钢材料分散摆放，完成约 70%。 3、施工人员 8 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	