

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 22 日
星期：三

天气：阴
温度：10/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 6#-8#屋顶清洗系统安装情况。查看 6#-8#屋顶（彩钢瓦屋顶）检修通道边框角钢材料安装情况。 3、查看逆变器与配电房各电气设备线缆穿孔处防火封堵情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 6#-8#屋顶进行清洗系统安装，基本完成。对 6#-8#屋顶（彩钢瓦屋顶）进行检修通道边框角钢材料安装，基本完成。 3、对逆变器与配电房各电气设备线缆穿孔处进行防火封堵，完成。 4、施工人员 6 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	