

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 23 日

天气：阴、小雨

星期：四

温度：9/5℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看配电房桥架和电气柜消缺整改、防火封堵情况。 3、查看储能设备集装箱外壳接地焊接情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对储能设备集装箱外壳接地进行焊接，完成。 3、对各配电房电气设备线缆穿孔处进行防火封堵和消缺整改，完成。 4、施工人员 6 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	