

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 24 日
星期：五

天气：阴转多云
温度：9/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看配电房消缺整改、防火封堵情况。查看 1#-8#屋顶卫生清理情况。 3、配合供电公司对本项目的并网验收工作。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、配合供电公司对本项目的并网验收工作，完成。 3、对各配电房进行防火封堵和消缺整改，完成。 4、对 1#-8#屋顶进行卫生清理和消缺整改。 5、施工人员 6 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台，焊机一台。
其它事项	宁波市和杭州湾新区供电公司人员来项目进行并网验收。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	