

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 25 日
星期：六

天气：多云
温度：9/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#-5#屋顶组串与支架檩条接地连线安装固定情况。 3、查看 1#-8#屋顶消缺整改情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#-5#屋顶组串与支架檩条接地进行连线安装固定，完成 80%。 3、对 1#-8#屋顶进行消缺整改。 4、施工人员 6 人，管理人员 4 人。吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平