

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 27 日

天气：晴

星期：一

温度：12/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看园区高压配电房外侧进线孔、沟盖板制作安装情况。 3、查看 1#-8#屋顶消缺整改情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对园区高压配电房外侧进线孔、沟进行盖板制作安装，基本完成。 3、对 1#-8#屋顶进行消缺整改。 4、施工人员 6 人，管理人员 4 人。吊车一辆，叉车一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	